



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Pre zasadnutie

Mestského zastupiteľstva

v Hnúšti dňa 29.09.2020

K bodu rokovania: Rôzne

Názov materiálu:

- Správa z kontroly č. 7/2020 zameraná na overenie postupu pri výbere zhotoviteľa rekonštrukcie havarijného stavu strechy kinosály Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti

Vypracovala a predkladá:

Ing. Anna Baričová

hlavná kontrolórka mesta Hnúšťa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti

Berie na vedomie

Správu z kontroly č. 7/2020 zameranú na overenie postupu pri výbere zhotoviteľa rekonštrukcie havarijného stavu strechy kinosály Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti



Č.j. 7523/2020/Bar

Správa o výsledku kontroly č. 7/2020

Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. f), § 18d ods. 1, ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe požiadavky primátora mesta, v súlade s ktorými je hlavná kontrolórka oprávnená vykonať kontrolu, Vám **oznamujem začatie výkonu kontroly**

- overenia postupu pri výbere zhotoviteľa rekonštrukcie havarijného stavu strechy kinosály Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti, ktorá bude vykonaná **v zmysle ustanovenia § 18f ods1 písm. h/** - (hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad)

Termín výkonu kontroly: od 24.09.2020 do 28.09.2020

Povinná osoba: Mesto Hnúšťa

Kontrolované obdobie: rok 2020

Cieľ kontroly:

- overenie správnosti postupu pri výbere zhotoviteľa rekonštrukcie havarijného stavu strechy kinosály Mestského kultúrneho strediska

Doklady predložené ku kontrole:

- žiadosť o vykonanie kontroly
- zápisnica o vyhodnotení ponúk s podkladmi
- zmluva o dielo č. 5/2020
- dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov
- dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dielo č. 05/2020
- potvrdenia o zverejňovaní zmluvy, dohody a dodatku č. 1/2020
- statický posudok k stavbe „Strecha kinosály MsKS“
- smernica Mesta Hnúšťa o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. 02/2019
- vyjadrenie k predmetu kontroly od primátora mesta a vedúceho oddelenia výstavby, ŽP a VO
- výpisy z obchodného registra k dotknutým firmám, ktoré sa zúčastnili pri výbere zhotoviteľa predmetu kontroly

Právny základ:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
- metodické usmernenia k zákonu o verejnom obstarávaní
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“)



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“)
- smernica Mesta Hnúšťa o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. 02/2019
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Výkon kontroly

Na základe „Žiadosti o vykonanie kontroly v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. h/“ zaslanej primátorom mesta Hnúšťa dňa 23.09.2020 pod reg. zn. UA1-08/2020 hlavnej kontrolórke mesta, som vykonala kontrolu správnosti postupu pri výbere zhotoviteľa rekonštrukcie havarijného stavu strechy kinosály Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti.

1.1. Postup mesta pri výbere zhotoviteľa a jeho súlad so zákonom o verejnom obstarávaní

Na základe objednávky objednávateľa Mesto Hnúšťa bol spracovateľom firmou GAZI – statika stavieb, s.r.o. so sídlom Rázusova č. 25, 040 01 Košice vypracovaný „Statický posudok“. Predmetom statického posudku bolo posúdenie stavu nosnej konštrukcie strechy objektu kinosály MsKS v Hnúšti. Podkladom k spracovaniu boli:

- Obhliadka s miestnym šetrením a výslednou dokumentáciou
- Zrealizovaná sondáž do strešnej konštrukcie

Na str. 5 a 6 statického posudku v bode 6. Záver spracovateľ statického posudku uvádza:

„Na základe osobnej obhliadky konštrukcie objektu možno konštatovať, že konštrukcia strechy kina je so stratou šmykovej únosnosti strešných väzníkov.“

„Pozorovaný stav vzhľadom na typ poškodenia, jeho rozsah ako pôvodný návrh konštrukcie prakticky nie je možné sanovať.“

Celkovo tak pre konštrukciu ako celok možno konštatovať HAVARIJNÝ STAV .

Nevyhnutná je realizácia opatrení bodu 7.

7. Súbor opatrení

Okamžité opatrenia

- **Okamžitý zákaz vstupu verejnosti do priestoru hľadiska.**
- Úplný zákaz vstupu do priestoru hľadiska v čase snehovej pokrývky
- **Pohyb na strešnej konštrukcii len s protipádovým OOP s vyviazaním ku kotevným bodom.**

Krátkodobé opatrenia

- spracovanie projektu komplexnej výmeny strešnej konštrukcie.

Strednodobé opatrenia

- celková výmena strešnej konštrukcie ako dôsledok odstránenia havarijného stavu
- osadenie snehových zábran na spodnú 1/3 strechy foyeru“

Na základe záverov a opatrení uvedených v statickom posudku Mesto Hnúšťa, ako verejný obstarávateľ, pre účely zadania zákazky postupoval podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní oslovil rokovacím konaním uchádzačov, ktorí súčasne obdržali podklady s podrobnými požiadavkami na dodanie predmetu zákazky „Sanácia nosnej konštrukcie zastrešenia kinosály KD“ a vykonali fyzickú obhliadku predmetu zákazky. Mesto Hnúšťa ako verejný obstarávateľ určil lehotu na predkladanie ponúk do 15.05.2020.

Na základe uvedeného boli oslovení v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní 5 uchádzači v apríli 2020.

Na základe rokovacích konaní predložili v lehote určenej verejným obstarávateľom ponuku 3 uchádzači:

| Por. č. | Obchodné meno, adresa | Dátum predloženia ponuky |
|---------|--|--------------------------|
| 1 | Soter-dach, s.r.o. Ružová 574, 980 02 Jesenské | 13.05.2020 osobne |



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

| | | |
|---|---|-------------------|
| 2 | MIKAR, s.r.o. Marka Čulena 13, 974 01 Banská Bystrica | 15.05.2020 mailom |
| 3 | LUVAN STAV, s.r.o., Fučíkova 620/8, Poltár | 15.05.2020 osobne |

Všetci traja uchádzači splnili podmienky určené verejným obstarávateľom v zmysle rokovacích konaní a boli zaradení do vyhodnotenia ponúk. Kritériom na hodnotenie ponúk bola najnižšia cena predmetu zákazky v eurách vrátane DPH.

Úspešnou firmou, ktorá predložila najnižšiu cenu za dodanie predmetu zákazky a splnila kritérium na hodnotenie ponúk – najnižšia cena, sa stala firma LUVAN STAV, s.r.o., Fučíkova 620/8, Poltár s cenovou ponukou 71 679,60 €. Z celého postupu výberu zhotoviteľa bola spísaná Zápisnica o vyhodnotení ponúk dňa 18.05.2020.

Mesto Hnúšťa, ako objednávateľ, uzavrel s firmou LUVAN STAV, s.r.o., Fučíkova 620/8, Poltár, ako zhotoviteľom, dňa 28.05.2020 „Zmluvu o dielo č. 05/2020“ uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Zmluva bola zverejnená dňa 02.06.2020 a dátum účinnosti zmluvy po zverejnení je 03.06.2020.

Predmetom zmluvy v zmysle Čl. 2 j bod 2.1. je „Rekonštrukcia strechy kinosály kultúrneho domu v Hnúšti“ za podmienok uvedených v zmluve. Vykonanie diela podľa bodu 2.1. „zahŕňa okrem iného aj nasledovné skutočnosti:

a) vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie.....“

V zmysle Čl. 4 Miesto a termín realizácie diela je miestom zhotoviteľa Hnúšťa, katastrálne územie Hnúšťa. Termín začatia diela je do piatich dní odo dňa odovzdania staveniska a termín ukončenia diela do 30.09.2020.

V zmysle Čl. 5 Cena diela - cena diela je konečná a pokrýva všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie, nákladov na materiál, pracovné sily, stroje, dopravu, zriadenie a vypratanie staveniska

Cena diela je zhodná s cenou, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača v rámci verejného obstarávania vo výške:

Cena bez DPH 59 733,00 EUR

Sadzba DPH 20% 11 946,60 EUR

Cena vrátane DPH 71 679.60 EUR

V zmysle Čl. 6 Platobné podmienky bod 6.11 „Zhotoviteľovi sa poskytnú preddavok vo výške 30% z celkovej dohodnutej po odovzdaní staveniska.“

Pri postupe zadania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom meste, ako verejný obstarávateľ, postupovalo v rámci zákona a internej smernici o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. 02/2019 a neboli zistené žiadne nedostatky.

Dňa 01.07.2020 bola vypracovaná „Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov“ uzatvorená v zmysle ustanovení § 524 a nasl. § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 269 ods. 2 obchodného zákonníka (ďalej len „dohoda“) medzi zmluvnými stranami objednávateľom Mesto Hnúšťa, zhotoviteľom LUVAN STAV, s.r.o. Poltár a novým zhotoviteľom Ecoventi Slovakia s.r.o., Poltár (k Zmluve o dielo č. 5/2020). V zmysle bodu 5. Predmet dohody Dohody ods. 5.1. „Na základe tejto Dohody dňom jej účinnosti Zhotoviteľ prevádza na Nového zhotoviteľa všetky a akékoľvek aktuálne, budúce a/alebo podmienené práva, povinnosti a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo, vrátane všetkých a akýchkoľvek spôsobov zabezpečenia záväzkov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ktoré boli medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom dohodnuté a Nový zhotoviteľ tieto práva, povinnosti a záväzky prijíma a s ich prevzatím v celom rozsahu a bez námietok súhlasí.“

Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov bola zverejnená dňa 26.08.2020 a dátum účinnosti dohody po zverejnení je 27.08.2020.

Dňa 31.07.2020 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/2020 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v platnom znení z dňa 28.05.2020 a dohody o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.07.2020.



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

V Čl. 2. zmeny zmluvy v súlade so vzájomnou dohodou sa menia a dopĺňajú nasledovné body:

Vypúšťa sa bod „6.11 Zhotoviteľovi sa poskytne preddavok vo výške 30% z celkovej dohodnutej sumy po odovzdaní staveniska.

Mení sa bod 4.3. nasledovne: Termín ukončenia diela: do 15.10.2020

Do Čl. 11 sa dopĺňa nasledovný bod:

11.9 V prípade ak zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia diela podľa bodu 4.3, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý začatý deň omeškania“.

Skutočností zistené hlavnou kontrolórkou po overení predložených dokladov:

Mesto Hnúšťa pri výbere zhotoviteľa postupovalo v zmysle ustanovení § 117 zákona o verejnom obstarávaní – zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, nakoľko hodnota zákazky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 4 písm. a/ zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 180 000 € (finančný limit uvedený v ods. 3 písm. c) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 € v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden rok. Mesto postupovalo pri verejnom obstarávaní aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní č. 02/2019.

Podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní (1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípmi transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.

Mesto pri výbere zhotoviteľa zákazky postupovalo transparentne, zdokumentovalo celý priebeh konania a vyhotovilo Zápisnicu o vyhodnotení ponúk.

Na základe predložených dokladov týkajúcich sa verejného obstarávania pri zadaní zákazky mesto postupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci prieskumu trhu a firma LUVAN STAV, s.r.o. Poltár sa stala úspešným uchádzačom, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo.

Podľa vyjadrenia vedúceho oddelenia výstavby, ŽP a VO mesto, ako verejný obstarávateľ, postupovalo hospodárne, nakoľko odhad finančnej náročnosti rekonštrukcie presahoval 100 000 € a prieskumom trhu za účelom možného vysúťaženia lepšej ceny sa mesto dostalo na cenu zhotovenia diela vo výške 71 679,60 €.

1.1. Pri overovaní skutočností postupu prevedenia práv, povinností a záväzkov zhotoviteľa na nového zhotoviteľa dohodou medzi zmluvnými stranami Mestom Hnúšťa, ako objednávateľom, LUVAN STAV, s.r.o. Poltár, ako zhotoviteľom a Ecoventi Slovakia s.r.o., Poltár, ako novým zhotoviteľom, som brala do úvahy zákonné možnosti, pri ktorých je možné tento postup aplikovať:

§ 19 Odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní

„Týmto ustanovením nie je dotknuté právo verejného obstarávateľa alebo dodávateľa odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody, koncesnej zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu (odvolávkou na obchodný a občiansky zákonník)

§ 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa najmä:

d/ nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom alebo pôvodný koncesionár novým koncesionárom inak, ako podľa odseku 1 písm. d) .

§ 269 obchodného zákonníka



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

ods. 2 Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá.

ods. 3 Dohoda o určitej časti zmluvy sa môže nahradiť dohodou strán o spôsobe umožňujúcim dodatočné určenie obsahu záväzku, ak tento spôsob nezávisí len od vôle jednej strany.....

Na základe Dohody o postúpení práv a prevzatí záväzkov a uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o diele č. 05/2020 nový zhotoviteľ prevzal práva a povinnosti bývalého zhotoviteľa k predmetu zmluvy.

Kontrolórka mesta zaslala dňa 24.09.2020 primátorovi mesta PhDr. Romanovi Lebedovi žiadosť na písomné vyjadrenie sa k niektorým skutočnostiam, ku ktorým neboli predložené doklady (dátum a spôsob odstúpenia firmy LUVAN STAV s.r.o. Poltár od zmluvy o diele, postup pri verejnom obstarávaní s novým zhotoviteľom).

Dňa 28.09.2020 bolo kontrolórke mesta doručené „Podrobné vyjadrenie primátora mesta k priebehu výberu zhotoviteľa“.

K bodu 1 žiadosti o vyjadrenie dátum a spôsob odstúpenia firmy LUVAN STAV s.r.o. Poltár od zmluvy o diele uvádza: „Dňa 25.6.2020 ma zástupca spoločnosti LUVAN STAV s.r.o. telefonicky informoval, že odstupuje od zmluvy a požiadal o ukončenie zmluvy dohodou k 30.6.2020.“

K bodu 2 žiadosti hlavnej kontrolórky postup pri verejnom obstarávaní s novým zhotoviteľom uvádza: že vzhľadom na skutočnosť, že v čase keď došlo k podpísaniu dohody a dodatku č. 1 k zmluve č. 05/2020 sa mesto dostalo do časovej tiesne, kedy už nebolo možné dodržať časové limity stanovené pri súťažných postupoch, ak malo byť dielo vyhotovené do začiatku zimnej sezóny. Doložené statické posudky konštatujú havarijný stav a závažné poruchy s rizikom zrútenia strechy (*Okamžitý zákaz vstupu verejnosti do priestoru hľadiska, Úplný zákaz vstupu do priestoru hľadiska v čase snehovej pokrývky, Pohyb na strešnej konštrukcii len s protipádovým OOP s vyviazaním ku kotevným bodom*). Z hľadiska mojej zákonnej povinnosti ochraňovať majetok mesta, som nemohol riskovať zrútenie strechy pod náporom snehu v zimnom období a tým aj ďalšie poškodenie majetku mesta, či dokonca narušenie statiky budovy. Na následnom rokovaní s Ing. Vaculom z oddelenia výstavby, ŽP a VO ma informoval, že vzhľadom na to, že sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou a vzhľadom k časovej tiesni, je možné pristúpiť k priamemu zadaniu zákazky novému dodávateľovi.

Podľa vyjadrenia pána primátora, uvedené skutočnosti si overil u advokátskej kancelárii Pisár and Partners – advokáti, s.r.o. Lučenec. Uvedená advokátska kancelária mu dala do pozornosti, že po preštudovaní metodiky Úradu pre verejné obstarávanie SR, vzhľadom na to, že sa jedná o mimoriadny stav – havarijnú situáciu, **nie je možné porušiť Zákon o verejnom obstarávaní, keďže tento zákon obsahuje aj inštitút priameho rokovacieho konania**, ktorý v par. 81 ods. 3 c / hovorí: „Zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytovanie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením“.

Podľa vyjadrenia pána primátora zhotoviteľa vybrali vzhľadom na informáciu, že spoločnosť Ecoventi Slovakia s.r.o. pripravovala pre firmu LUVAN STAV s.r.o. Poltár projektovú dokumentáciu stavby na základe zmluvného vzťahu o subdodávke. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie už bola v štádiu vysokej rozpracovanosti. Firma Ecoventi Slovakia s.r.o. ako subdodávateľ už zadala objednávku strešných väzníkov a bola ochotná prevziať záväzky a pokračovať v rekonštrukcii. Nový dodávateľ akceptoval aj preverenú najnižšiu sumu uvedenú v zmluve o diele.

Na základe uvedených skutočností je možné konštatovať, že mesto pri verejnom obstarávaní a pri zmene zhotoviteľa postupovalo v zmysle platného zákona a zo strany mesta nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.

1.2. Možnosť zakotvenie v Zmluve o diele zálohy pri stavebných prácach

V ustanoveniach občianskeho zákonníka Štvrtá hlava ZMLUVA O DIELO Prvý oddiel Všeobecné ustanovenie § 634 ods. 2 sa uvádza:

„Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky.“



Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Na základe vyššie uvedeného je postup poskytovania preddavkov zapracovaný v zmluve o dielo možný. Po informovaní sa o zapracovaní vyplatenia preddavkov v zmluvách o dielo, som zistila, že sa jedná o postup, ktorý sa využíva v prípade, ak sa jedná o vyššie náklady na zhotovenie diela.

3. Záverečné zhrnutie kontroly

Na základe overenia a preštudovania podkladov predložených ku kontrole, vyjadrenia pána primátora mesta a vedúceho oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania som zistila nasledovné skutočnosti::

- Pri postupe zadania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom meste, ako verejný obstarávateľ, postupovalo v rámci zákona a internej smernici o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. 02/2019 a neboli zistené žiadne nedostatky. Mesto pri výbere zhotoviteľa zákazky postupovalo transparentne, hospodárne a zdokumentovalo celý priebeh konania a vyhotovilo Zápisnicu o vyhodnotení ponúk.
- . Pri postupe prevedenia práv, povinností a záväzkov zhotoviteľa na nového zhotoviteľa dohodou medzi zmluvnými stranami Mestom Hnúšťa, ako objednávateľom, LUVAN STAV, s.r.o. Poltár, ako zhotoviteľom a Ecoventi Slovakia s.r.o., Poltár, ako novým zhotoviteľom je možné tento postup aplikovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní, obchodného a občianskeho zákonníka.
- Mesto pri verejnom obstarávaní a pri zmene zhotoviteľa postupovalo v zmysle platného zákona a zo strany mesta nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.

4. Odporúčania

Na základe preštudovania internej smernice o verejnom obstarávaní č. 02/2019 odporúčam nasledovné:

- **Doplniť** do smernice o verejnom obstarávaní č. 02/2019 inštitút priameho rokovacieho konania v zmysle § 81 zákona o verejnom obstarávaní.

5. Záver

Správa o výsledku kontroly č. 7/2020 bola vyhotovená dňa 28.09.2020.

Prerokovanie Správy o výsledku kontroly č.7/2020 sa uskutočnilo dňa 29.09.2020. Kontrolou bolo dané 1 odporúčanie.

Z vykonanej kontroly č. 7/2020 bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov správa z kontroly. Podľa § 22 ods.6 citovaného zákona kontrola je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe. Povinná osoba svojim podpisom potvrdila vrátenie všetkých dokladov potrebných ku kontrole.

Správu vypracovala a predkladá : Ing. Anna Baričová, hlavná kontrolórka mesta

V Hnúšti, dňa 29.09.2020